

DONG Energy arbejdsgruppe under grundejerkontaktudvalget

Afholdt: Projekthuset, Græsted Stationsvej 8

Mødets
deltagere

Referat

Opgaveliste

Mødedeltagere

Mødets deltagere og referent

[Top](#)

Deltagere: Bjarne Frølund
Tonny Bruun Nielsen
Peter Jersin
Claus Thaning
Lone Corydon

Fraværende: Christian Adser
Bo Barfod

Mødeleder: Bjarne Frølund

Referent: Lone Corydon

Bemærk.:

Dagsorden + referat

Punkter

[Top](#)

01 Godkendelse af mødereferat fra møde den 20/11-2008

Referat:

Referatet blev godkendt, men Peter Jersin havde et spørgsmål med fra Christian Adser, som ikke forstod hvad der i punkt 3 menes med ordet "projektplaner". Lone Corydon uddybede at hun f.eks. for område Helsingør 3 havde brug for at se nogle planer der angav hvilke vejstrækninger der var blevet gravet i, og hvor, så kommunen havde mulighed for selv at checke området i gennem og vurdere om vi havde reklamationer.

02 Drøftelse af kommissorium for arbejdsgruppen

Referat:

Peter Jersin uddybede hvilke betydning DONGs opsplitning af kommercielle og koncessionerede forretninger medvirkede. DONGs koncessionerede del er ikke "indstillet" på at have direkte kontakt til borgere. Dog kan de medvirke til møderne for at hjælpe DONGs kommercielle del med evt. at svare på spørgsmål

Bjarne Frølund mente at der nu generelt var kommet klarhed og struktur over kabellægningsforløbet, så det der nu havde højeste fokus var løbende opfølgning. Bjarne Frølund mente så ikke det var nødvendigt med DONGs deltagelse på møderne, da de nu kunne nøjes med at "punge" kommunen. Bjarne Frølund foreslog derfor at der blev udarbejdet et helt nyt kommissorium, hvor kun borgerrepræsentanterne og kommunen deltog.

Lone Corydon meddelte at hun ikke uden drøftelse med administrationen kunne tage stilling til kommunens holdning til dette forslag, og at hun fandt det ærgeligt at hun ikke forinden var blevet præsenteret for forslaget, så hun havde haft mulighed for at drøfte det med administrationen forinden.

Det blev aftalt at Bjarne Frølund udarbejder et nyt udkast til kommissorium, som afspejler hans forslag.

03 Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

Referat:

Område	Udført år	Planlagt eftersyn med kommune og entreprenør
Græsted-Gilleleje 6:	2005	28.11.2008: Justering af master og asfaltarbejder udføres når vejret er til det.
Helsing 5	2007	23.04.2009: 1. års gennemgang
Helsing 1	2004	Reklamationer. Peter Jersin oplyste at projektet er overdraget til kommunen, men at der stadig er lidt fejl på fiber. Lone Corydon kender ikke til overdragelsen. Peter Jersin undersøger det.
Græsted-Gilleleje	2006	2. kvartal 2010
Græsted-Gilleleje 5	2007	3. kvartal 2009
Helsing-Tisvilde 2	2006	2. kvartal 2010
Helsing 2a	2003	5 års eftersyn er udløbet
Græsted-Gilleleje 4a, 5a og 9a	2004	Reklamationer
Helsing 3	2003	Reklamationer
Græsted-Gilleleje 2	2003	Reklamationer

Efterskrift: De bemærkninger der på mødet blev drøftet vedr. Helsing 1, udført i 2004 - hører de ikke i stedet for til Helsing 1 rest , udført i 2008 ? 2008 projekterne bør måske tilføjes listen når de er afsluttet.

04 Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG Energy/kommunen

Referat:

Helsing 1 rest, 2008 - afsluttet og overdraget
 Helsing 5, 2007 - afsluttet og overdraget
 Gilleleje 3, 2008 - afsluttet og overdraget
 GGK 7, 2008 - afsluttet og overdraget
 GGK 6B, 2009: Der er udført midlertidige stik på forkant - Det har været planlagt at den skulle kabellægges medio 2009, men DONG er ved nu internt at afklare hvornår de vil kabellægge den.

GGK 8 A og B, 2009: Kabellægningen opstartes snart.
Helsinge nyt syd - uændret
Helsinge 6A og 6B - uændret

Lone Corydon orienterede om kommunens status for kabellægningsplanerne for 2009, herunder behandlingsforløbet i teknisk udvalg samt årsager til at sagerne udgik.

05 Evt.

Referat:

Bjarne Frølund udtrykte irritation over at han som formand ikke bliver orienteret løbende mellem vores møder. Lone Corydon svarede at hun ved hvert møde opdaterede alt hvad der var muligt, og havde ikke opfattelsen af, at tovholderrollen også skulle forpligte hende til at opdatere formanden løbende mellem møderne. Bjarne Frølund ønskede dette, og Lone Corydon undersøger om tovholderrollen skal omfatte dette også.

Omkring opfølgning på de lavtliggende skabe meddelte Peter Jersin for Christian Adser, at det i DONG er blevet indskærpet at der skal tages højde for lavtliggende skabe fremover. Bjarne Frølund meddelte, at kun det store DS skab var flyttet. Der stod stadig følgende 3 skabe: FS-25-01-06, Nesa 2212-81 og Vejbel. skab 591189-00.

Omkring kommunens analyse af, om kommunen vil betale driften for vejbelysningen på private fællesveje, meddelte Lone Corydon, at der fortsat arbejdes på sagen.

Claus Thaning orienterede om at der ikke var indkommet yderligere interesse - udover den ene grundejerforening i GGK8 - for at modernisere vejbelysningen på de private fællesveje.

Tonny Bruun Nielsen spurgte til hvordan fibernet virkede. Claus Thaning forklarede hvordan det virkede og opfordrede til også at søge fibernet spørgsmål afklaret via DONGs hjemmeside.

06 Næste møde

Referat:

Næste møde er indtil videre aftalt til torsdag den 14. maj 2009 - kl. 16.00 i projekthuset. Det endnu ikke er helt klart hvem der overtager tovholderrollen mens Lone Corydon er på barsel.

Forslag til årets mødeplan er aftalt:

1. møde: 19.02.2009 - kl. 16.00 i projekthuset. Er afholdt
2. møde: 14.05.2009 - kl. 16.00 i projekthuset.
3. møde: 13.08.2009 - kl. 16.00 i projekthuset.
4. møde: 12.11.2009 - kl. 16.00 i projekthuset.

Opgaveliste

Opgaver og handlinger besluttet på mødet

Top

Opgaver/handlinger	Ansvarlige	Forventet realiseret	Gennemført
--------------------	------------	----------------------	------------