

DONG Energys arbejdsgruppe under grundejerkontaktudvalget

Mødets
deltagere

Referat

Opgaveliste

Mødedeltagere

Mødets deltagere og referent

[Top](#)

Deltagere: Bjarne Frølund (formand) - Grundejersammenslutningen
Bo Barfod - Landliggersammenslutningen
Tonny Bruun Nielsen - Grundejersammenslutningen
Klaus Malmose - DONG Energy
Claus Thaning - DONG Energy
Peter Jersin - DONG Energy
Christian Adser - DONG Energy
Lone Corydon - Gribskov Kommune - Tovholder

Fraværende: Ole Baltz - Grundejerforbudet (sommerhuse)

Mødeleder: Bjarne Frølund

Referent: Lone Corydon

Bemærk. :

Dagsorden + referat

Punkter

[Top](#)

01 Godkendelse af mødereferat fra møde den 22-05-2008

Referat:

Gruppen bød velkommen til Klaus Malmoses afløser, Peter Jersin. Peter overtager Klaus' rolle (i forbindelse med kabellægningen) grundet omstruktureringer hos DONG Energy. Peter repræsenterer EI-nettet (Distributionen). De kommercielle aktiviteter repræsenteres af Claus Thaning.

Bjarne Frølund ønsker lidt mere uddybning i referaterne samt en opdateret plan med angivelse af de forskellige områder og deres tidsplan. Ellers er referatet godkendt.

02 Drøftelse af kommissorium for arbejdsgruppen.

Referat:

Punktet udskydes til næste gang, da grundejerkontaktudvalget har ønsket at kommissorium udarbejdes på baggrund af en "fælles skabelon" gældende for alle arbejdsgrupperne under

grundejerkontaktudvalget. Det har internt i kommunen først været muligt at indkalde tovholderene til dette møde efter arbejdsgruppens møde idag.

03 Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

Referat:

Christian Adser fortalte at overdragelsen af Græsted omr. 6 fortsat pågår. Lone konkretiserede status for sagen. Bjarne Frølund påpegede det kritisable tidsforløb i sagen. Vores aftale her i arbejdsgruppen om at DONG skal inddrage borgerne på private fællesveje, hvor borgerne har købt ny belysning blev drøftet igen. Herunder var der en debat om de områder der kabellægges hvor der ikke er solgt lys. Vores aftale om DONGs inddragelse af borgerne omfatter kun de områder hvor borgerne har købt lys. Øvrige kabellagte områder behandles på lige fod med andre gravninger i kommunen. Borgerne kan på normal vis kontakte vejmyndigheden, hvis de har bemærkninger til retableringen.

Bjarne Frølund efterlyste Jørgen Tangs forslag til tidsplan. Christian Adser sagde, at der netop er oprettet et nyt team der skal tage sig af planlægningen.

Christian Adser fortalte at fremover laver DONG nu et afslutningsbrev når de er færdige med kabellægningen i områder, hvor borgerne får mulighed for at komme med deres bemærkninger. Tiltaget blev rost af deltagerne.

04 Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG Energy/ kommunen

Referat:

Helsing 1 rest (Ramløse, Vejby, Ørby): Er ved at være færdig - nogle af etaperne er ved at blive afleveret. Forventes færdig før tid.

Helsing 5 (Helsing centrum mm): Er udført (pånær nogle mangler). Overdragelse pågår.

Gilleleje 3: Færdig. Mangelister er ved at blive kontrolleret.

GGK 7 (Blistrup, Alme mm): Er netop opstartet 16/8 - forventes færdig primo 09.

GGK 6b (Græsted Stationsvej mm): Udskudt pt. til 2010 pga stationsvejesprojektet.

GGK8 (Esrum mm): Forventes start 16/3-09 - ca. 6 mdr.

Helsing NYT syd (Anisse mm): Flyttet til medio 2010.

Helsing 6a: Udskudt til 2010

Helsing 6b: Planlagt til 2010

Helsing 6 er pga. sin store størrelse blevet opdelt i en 6a og 6b. Den præcise geografiske opdeling kan endnu ikke oplyses.



Oversigt over områderne vedhæftet referatet. [Kabellægningsomraader-16-09-2008.pdf](#)

Årsager til de løbende ændringer i tidsplanen blev drøftet. Generelt ønskede DONG at de enkelte entreprenører nåede at afslutte områder før de opstartede nye områder.

05 Evt.

Referat:

Bjarne Frølund fremlagde punktet fra grundejerkontaktudvalget mht. problematikken for oversvømmede lavtliggende DONG-skabe. Bjarne Frølund anmodede DONG om at forholde sig til dette i deres projektering. Bjarne Frølund nævnte et eksempel med et lavtliggende DONG skab på hjørnet af Strandvads åsen og Gilleåsen, som har stået under vand med strømafbrydelse til følge. Christian Adser kigger på det konkrete sag, og fortalte at DONG ikke oplever det som et generelt problem, samt at projektlederen bør være opmærksom på evt. "terrænproblemer" ved planlægningen af placering af skabe.

Bjarne Frølund spurgte til den indkomne interesse for at modernisere vejbelysning på de private fællesveje. Claus Thaning fortalte at der ikke var kommet så mange henvendelser. Vi drøftede erfaringerne fra de tidligere anvendte metoder borgerne var blevet inviteret på. Materialet fra sidste invitation/borgermøde ligger stadig på kommunenes hjemmeside. Alle bedes sprede informationen.

Klaus Malmose orienterede om at den nye Key Account Manager hedder Helene Lund Juul. Emner i forbindelse med kabellægningen hører dog nu under Peter Jersin, som nævnt øverst i referatet.

Lone Corydon orienterede om Teknisk udvalgs beslutning vedr. en modtaget ansøgning om kommunen ville overtage driften for vejbelysning på en privat fællesvej. Punktet kan læses i sit fulde omfang på hjemmesiden, jf punkt 106 i teknisk udvalgs mødereferat fra den 21/8-08.

06 Næste møde

Referat:

Næste møde afholdes i henhold til den godkendte mødeplan, og verificeres på det forudgående møde i henhold til aftale. Tovholder udsender mødeindkaldelser forud for mødet uanset ændringer i forhold til mødeplanen eller ej.

Resterende mødeplan for 2008:

1. møde: Torsdag den 13/3 (afholdt)

2. møde: Torsdag den 22/5 (afholdt)

3. møde: Torsdag den 4/9 (afholdt)

4. møde: Torsdag den 20/11

Næste møde afholdes i Græsted og starter kl. 16.00

Opgaveliste

Opgaver og handlinger besluttet på mødet**Top**

| Opgaver/handlinger | Ansvarlige | Forventet realiseret | Gennemført |
|--------------------|------------|----------------------|------------|
|--------------------|------------|----------------------|------------|
