

DONG Energys arbejdsgruppe under grundejerkontaktudvalget

Afholdt: Projekthuset, lok 103

Mødets
deltagere

Referat

Opgaveliste

Mødedeltagere

Mødets deltagere og referent

[Top](#)

Deltagere: Bjarne Frølund (formand) - Grundejersammenslutningen
Bo Barfod - Landliggersammenslutningen
Tonny Bruun Nielsen - Grundejersammenslutningen
Klaus Malmose - DONG Energy
Claus Thaning - DONG Energy
Christian Adser - DONG Energy
Lone Corydon - Gribskov Kommune - Tovholder

Fraværende: Ole Baltz - Grundejerforbudet (sommerhuse)

Mødeleder: Bjarne Frølund

Referent: Lone Corydon

Bemærk.:

Dagsorden + referat

Punkter

[Top](#)

01 Godkendelse af mødereferat fra møde den 13-03-2008

Mødet startede med en kort velkomst til gruppens nye medlem, Tonny Bruun Nielsen, samt en præsentation af hver af deltagerne.

Referat:

Referatet blev godkendt efter uddybning af enkelte punkter.

02 Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

Referat:

Aflevering af Græsted omr. 6 påbegyndte medio marts 2008 og pågår stadig. Bjarne Frølund spurgte hvornår det kunne forventes at være afsluttet/udbedret, og Christian Adser sagde at udbedringerne vil blive udført i år.

Der blev spurgt til status på øvrige manglende afleveringer og Christian Adser sagde at der var tale om op til 11 "afsluttede" kabellægningsprojekter fra 2003 til nu, der skulle kigges på

afleveringsstatus for. Indholdet samt afleveringsstatus er endnu ikke afklaret.

Græsted-Gilleleje 1:
Græsted-Gilleleje 2:
Helsinge 2a:
Helsinge 3:
Helsinge 4:
Græsted-Gilleleje 4a, 5a og 9a:
Helsinge 1:
Græsted-Gilleleje 6: Afleveringsforretning påbegyndt
Græsted-Gilleleje 4 rest:
Helsinge-Tisvilde 2, etape 2:
Græsted-Gilleleje 5 rest:

Det bliver Jørgen Tang fra DONG Energy, der kommer til at stå for disse afleveringer. Jørgen Tang anmodes om at udarbejde et forslag til tidsplan for afleveringer af projekterne.

03 Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG Energy/ kommunen

Referat:

Christian Adser orienterede om status på de igangværende områder.
Helsinge 5 og GGK 3 mangler slidlag og aflevering. GGK 3 er lidt foran tidsplanen.

Kommende områder:

GGK 7 er planlagt udført i perioden 8/8-08 til jan 09
GGK 6B er udskudt på ubestemt tid, pga. sammenhængen til kommunenes netop udskudte "Græsted Stationsvejsprojekt"
GGK 8 er planlagt opstartet 9/2-09
Helsinge NYT SYD er planlagt opstartet medio 2009
Helsinge 6 er planlagt udført ultimo 09

Tonny Bruun Nielsen spurgte til fibernet og Klaus Malmose orienterede meget kort og overordnet om det, samt opfordrede til deltagelse på aftenes borgermøde, hvor der ville blive orienteret om det.

Lone Corydon orienterede kort om kommunens pludseligt opståede økonomiske udfordringer til kabellægningen i 2008.

Lone Corydon orienterede om aftens borgermøde, herunder antalt tilmeldinger, procedure for invitationen set i forhold til de tidligere borgermøder mm. Som udgangspunkt forventes aftens borgermøde at skulle kunne dække behovet for borgerinformation til resten af Gribskov kommunes planlagte kabellægningsområder. Pga den meget begrænsede tilmelding til borgermødet vil det dog på et senere tidspunkt vurderes om der er behov for endnu et borgermøde.

04 Evt.

Ingen punkter.

Referat:

05 Næste møde

Referat:

Næste møde afholdes i henhold til den godkendte mødeplan, og verificeres på det foregående møde i henhold til aftale. Tovholder udsender mødeindkaldelser forud for mødet uanset ændringer i forhold til mødeplanen eller ej.

Resterende mødeplan for 2008:

1. møde: Torsdag den 13/3 (afholdt)
2. møde: Torsdag den 22/5 (afholdt)
- 3. møde: Torsdag den 4/9**
4. møde: Torsdag den 20/11

Næste møde afholdes i Græsted, og starter kl. 16.00

Opgaveliste

Opgaver og handlinger besluttet på mødet

Top

Opgaver/handlinger	Ansvarlige	Forventet realiseret	Gennemført
--------------------	------------	----------------------	------------
