

Mødereferat

d.: 20-11-2008 kl.: 16:00 til 18:00 :

## **DONG Energys arbejdsgruppe under grundejerkontaktudvalget**

Afholdt: Gribskov Projekthus

**Mødets  
deltagere**

**Referat**

**Opgaveliste**

### **Mødedeltagere**

#### **Mødets deltagere og referent**

**Top**

Deltagere: Bjarne Frølund  
Bo Barfod  
Tonny Bruun Nielsen  
Claus Thaning  
Christian Adser  
Lone Corydon

Fraværende:

Mødeleder:

Referent:

Bemærk.:

### **Dagsorden + referat**

#### **Punkter**

**Top**

01 Godkendelse af mødereferat fra møde den 4/9-2008

---

**Referat:**  
Godkendt

---

02 Drøftelse af kommissorium for arbejdsgruppen.

---

**Referat:**  
Christian Adser er principielt uenig i DONGs rolle i arbejdsgruppen. Christian drøfter det med Peter Jersin. Skal være godkendt inden grundejerkontaktudvalgsmødet (11/12-08)

---

03 Opfølgning og status på uafsluttede opgaver - ved DONG Energy

---

**Referat:**  
*Efterskrift:*

Tidsplanen for eftersyn af tidligere kabellagte områder, har Christian Adser efter mødet, og efter yderligere dialog med Jørgen Tang (DONG Energy) meddelt ser således ud:

Område	Udført år	Planlagt eftersyn med kommune og entreprenør
Græsted-Gilleleje 6:	2005	28.11.2008
Helsingø 5	2007	23.04.2009
Helsingø 1	2004	Reklamationer
Græsted-Gilleleje	2006	2. kvartal 2010
Græsted-Gilleleje 5	2007	3. kvartal 2009
Helsingø-Tisvilde 2	2006	2. kvartal 2010
Helsingø 2a	2003	5 års eftersyn er udløbet

Græsted-Gilleleje 4a, 5a og 9a	2004	Reklamationer
Helsinge 3	2003	Reklamationer
Græsted-Gilleleje 2	2003	Reklamationer

Årsagerne til nogle af de meget "sene" eftersyn ifht. udførelsetidspunktet skyldes, at terminen allerede nu er overskredet, og derfor prioriteres projekter der kan overholde terminerne iht. AB92.

Projektplaner (som udført) skal i god tid forinden eftersynsdatoerne fremsendes til kommunen. For de områder der ikke har planlagt eftersyn, skal projektplaner (som udført) fremsendes til kommunen nu.

#### 04 Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG Energy/kommunen.

**Referat:**

Helsinge 1 rest - mangler udbedres pt.

Helsinge 5 - afsluttet.

Gilleleje 3 - afsluttet

GGK 7 netop færdig.

GGK 6B: DONG ønsker nu at kabellægge i første halvår 2009.

GGK 8: fremrykket en måned og delt i 2 områder. 16/2-09 opstartes 1. del, dog forbeholdt behandling i kommunen. Kommunen kan tidligst behandle kabellægningen for 2009 på førstkommende møde i teknisk udvalg efter at kommunen har modtaget en revideret kabellægningsaftale, der omfatter alle de områder som DONG påtænker at kabellægge i 2009.

Helsinge nyt syd - uændret

Helsinge 6a og 6b uændret.

#### 05 Evt.

**Referat:**

Christian Adser meddelte at der fortsat arbejdes på at kontrollere/ flytte de pågældende lavtliggende skabe.

Bjarne Frølund spurgte til status på kommunens analyse af, om kommunen vil overtage driften for vejbelysning på en privat fællesvej. Lone Corydon meddelte at kommunen nu har modtaget noget databasemateriale fra DONG, som i første omgangs skal kvalitetsikres for, om det indeholder alle kommunens veje.

Claus Thaning orienterede om fremtidig status for interessen for at modernisere på de private fællesveje. DONG har kun modtaget henvendelse fra en enkelt borgergruppe i område GGK 8, der har ønsket belysning (og 1 i Helsinge 1).

#### 06 Næste møde

---

**Referat:**

Næste møde er aftalt til torsdag den 19. februar 2009 - kl. 16.00 i projekthuset.  
Forslag til resterende mødeplan for 2009 aftales på mødet den 19. februar 2009.

---

---

---